

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI POGGIO MOIANO

Piazza Vittorio Emanuele, n. 2
02037 Poggio Moiano (RI)

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEL SECONDO POZZO GEMELLO
PER EMUNGIMENTO ACQUA POTABILE DA
REALIZZARE IN LOCALITA' VOTARELLI DEL
COMUNE DI POGGIO MOIANO (RI)

COMMITTENTE: Comune di POGGIO MOIANO

4

CRONOPROGRAMMA

SCALA :	VARIE	I PROGETTISTI (Geol. MANCUSO Enea) (Geom. SCIUBBA Volfango)
DATA :	15/11/2016	
AGGIORNATO	-	
PROTOCOLLO :	-	IL R.U.P. (Ing. Petrignani Federico)
SOSTITUISCE IL	-	
SOSTITUITO DA	-	
NOTE :	PROGETTO DEFINITIVO GENERALE (LOTTO 1 e 2)	
R.T.P. Dott. geologo Mancuso Enea (capogruppo mandatario) Geometra Sciubba Volfango (mandante)		

ID	Nome	Durata 38,00 g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	LM - LAVORI A MISURA	35,00																										
2	1 - LOTTO 1	26,00																										
3	1.16.210.0/1) Per p - Drenaggio in opera.	15,00																										
4	1.16.220.0/1) Esequ - Impermeabilizzazione	15,00																										
5	NP.03 - Fornitura e posa in opera di	15,00																										
6	NP.02 - Perforazione in terreno di qualsiasi	15,00																										
7	NP.01 - Perforazione di un'avampozzo del	2,00																										
8	NP.04 - Rivestimento definitivo con tubazione	2,00																										
9	NP.05 - Fornitura e posa in opera di cancello	1,00																										
10	C01.01.007 - Eliminazione selettiva di	1,00																										
11	A17.02.012.b - Pilastrini in ferro plastificati, di	2,00																										
12	A17.02.013.a - Rete metallica zincata a	2,00																										
13	A03.03.005.a - Carico e trasporto a	2,00																										
14	A03.03.005.e - Carico e trasporto a	2,00																										
15	A03.03.007.c - Compenso alle discariche	2,00																										
16	2 - LOTTO 2	32,00																										
17	NP.07 - Fornitura e posa in opera di Pompa	5,00																										
18	NP.06 - Rivestimento definitivo con tubazione	15,00																										
19	B02.04.005.m - Pozzetti di ispezione forniti e	1,00																										
20	B02.04.005.p - Pozzetti di ispezione forniti e	1,00																										
21	D05.41.006 - Tubo corrugato termoplastico	3,00																										
22	D02.1).010.i - CAVI ISOLATI IN GOMMA	5,00																										
23	OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato	38,00																										
24	OS.1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI	38,00																										
25	1 - LOTTO 1	38,00																										
26	S01.01.001.04 - Recinzione prefabbricata	2,00																										
27	S01.01.002.21.0a - Box in lamiera per	1,00																										
28	S01.01.002.22.0a - Box in lamiera per	1,00																										
29	2 - LOTTO 2	1,00																										
30	S01.01.001.04 - Recinzione prefabbricata	1,00																										

